

Choque de Ordem: "A Administração em ação"

Última Atualização: 09/11/2010

Ações

Ação	Situação	Observação
01 Problemas construtivos da VT de Pontes e Lacerda	Serviço concluído.	Readequação do sistema de rufos.
02 Falta de espaço físico na VT de Jaciara	Serviço concluído.	A Vara da Cidadania foi mudada para imóvel cedido pelo Município de Jaciara.
03 Problemas com a estabilidade de energia da VT de Jaciara	Serviço concluído.	A CEMAT foi oficiada e solucionou o problema de fornecimento de energia elétrica para a VT
04 Instalação de aparelhos de ar condicionado na sala dos assistentes e da distribuição da VT de Rondonópolis	Serviço concluído.	
05 Serviços emergenciais de recuperação do prédio da VT de Primavera do Leste	Serviço concluído.	Resolvido problemas de infiltração, instalação de ar-condicionado e rachaduras
06 Serviços complementares da VT de Barra do Garças referentes à melhoria da segurança do prédio.	Serviço concluído.	
07 Construção da 2ª sala de audiência da VT de T. da Serra	Serviço concluído.	
08 Cortinas nas VTs do interior	Registro de preços concluído.	As aquisições vão ocorrer de conformidade com a disponibilidade orçamentária. a) Cortinas instaladas nas VT de Tangará da Serra, Diamantino, Barra do Garças, Jaciara, Sorriso, Colíder e Alta Floresta. b) Aguardando entrega das cortinas para instalação nas VT de Pontes e Lacerda, Cáceres, Juína, Mirassol e o remanescente de Tangará da Serra.
09 Manutenção de câmeras, cancelas e catracas do Complexo Trabalhista da Capital	Contratação concluída	Ações já implementadas: a) Substituição das cancelas de acesso aos estacionamento S1 e S2 do Tribunal b) Substituição de câmeras com defeito por câmeras com infra-vermelho
10 Adequação do 6º andar do prédio das Varas do Trabalho da Capital para abrigar o Núcleo de Conciliação e as Salas de Conciliação	Serviço concluído.	
11 Manutenção Preventiva programada pela equipe de engenharia às VTs do Interior para pequenos reparos	Manutenção em andamento	Cronograma de visitas: Barra do Garças, Água Boa e São Félix do Araguaia - 15/03 a 23/03 e 16/08 a 24/08 Sorriso, Sinop, Colíder e Alta Floresta - 12/04 a 22/04 e 13/09 a 23/09 Diamantino, Tangará da Serra e Juína - 17/05 a 25/05 e 18/10 a 26/10 Primavera do Leste, Jaciara e Rondonópolis - 14/06 a 22/06 e 16/11 a 24/11 Cáceres, Mirassol D'Oeste e Pontes e Lacerda - 19/07 a 27/07 e 06/12 a 14/12
12 Projeto de segurança patrimonial e de pessoas do Tribunal e das VTs do interior	Projeto concluído	O projeto será implementado conforme a disponibilidade orçamentária. a) Registro de preços dos equipamentos propostos pela Comissão. Concluído. b) Projetos de readequação das instalações do Tribunal em elaboração. b) Registro de Preços para contratação de porteiros e recepcionistas concluído.
13 Economia de energia no Complexo Trabalhista da Capital	Procedimento	Ações já implementadas:

		implantado.	a) Relatórios Diários de Ocorrências (RDO): os funcionários terceirizados da limpeza relacionam as ocorrências nos setores, relativamente a aparelhos deixados ligados após o expediente. b) Alteração do horário do segundo turno de limpeza: a partir do dia 10/05/10 passou a ser das 12 às 18h00.
14	Melhorias no sistema de ar condicionado no Centro Integrado de Saúde CIS	Serviço concluído.	Aquisição e instalação de sistema de ar condicionado split.
15	Melhorias no mobiliário nas VT's do interior	Registro de Preços concluído.	Acções já implementadas: a) Registro de preços de longarinas e cadeiras. As aquisições vão ocorrer de conformidade com a disponibilidade orçamentária b) Registro de preços de mobiliário. As aquisições vão ocorrer de conformidade com a disponibilidade orçamentária c) Registro de preços de estantes e arquivos de aço. As aquisições vão ocorrer de conformidade com a disponibilidade orçamentária
16	Espaço físico da Vara Itinerante de Comodoro	Negociação concluída.	Através de negociação o Município cedeu um novo espaço.
17	Espaço físico da Vara Itinerante de Sapezal	Negociação concluída.	Através de negociação o Município manteve o atual prédio.
18	Melhoria da acústica dos <i>fan coil's</i> do sistema de ar condicionado nas extremidades dos prédios do Complexo Trabalhista da Capital.	Serviço Concluído	Acções já implementadas: a) O Tribunal testou duas soluções. Nenhuma resolveu 100% o problema. A solução escolhida consiste em colocar nas casas de máquinas (<i>fan coil's</i>), localizadas nas extremidades dos prédios, uma segunda parede de gesso e revestimento de espuma na porta. b) Serviços concluído nas VT da Capital e em algumas Unidades do Prédio Administrativo.
19	Instalação de ar condicionado split na sala de audiência da VT de Cáceres.	Serviço concluído.	
20	Serviços emergenciais de recuperação do prédio da VT de Mirassol D'Oeste	Serviço concluído.	
21	Construção da sede da VT de Água Boa	Serviço em execução.	Previsão de término da construção - fevereiro de 2011
22	Espelhos e portas dos banheiros do Complexo Trabalhista da Capital	Registro de Preços concluído.	As substituições vão ocorrer de conformidade com a disponibilidade orçamentária.
23	Adequação do espaço da Seção de Qualidade de Vida e do CIS2	Serviço concluído.	
24	Adequação do espaço da Presidência	Serviço concluído.	
25	Adequação da Secretaria do Tribunal Pleno	Serviço concluído.	
26	Adequação da Secretaria Judiciária para remanejamento da Seção de Mandados e das atividades de leilão e credenciamento de peritos	Serviço concluído.	
27	Obras complementares da VT de Colíder	Obra não contratada	Obra licitada em 2009. Aguardando disponibilidade orçamentária.
28	Obras complementares da VT de Sinop	Obra não licitada	Projeto básico concluído. A execução dependerá de disponibilidade orçamentária.
29	Espaço físico da Vara Itinerante de Lucas do Rio Verde	Aguardando aprovação do projeto	O Município doou o imóvel e se encarregará da construção. No futuro, após a aprovação do anteprojeto de criação de varas do trabalho, o Município arcará com os custos de ampliação.
30	Espaço físico da Vara Itinerante de Nova Mutum	Aguardando aprovação do projeto	O Município doou o imóvel e se encarregará da construção. No futuro, após a aprovação do anteprojeto de criação de varas do trabalho, o Município arcará com os custos de ampliação.

31	Rachaduras nas paredes da VT de Sorriso	Projetos atrasados	Projetos, básico e executivo, em andamento.
32	Instalação de ar condicionado split na sala de audiência da VT de Jaciara.	Serviço concluído.	
33	Estacionamento externo para advogados na VT de Rondonópolis	Projetos atrasados	Projetos, básico e executivo, em andamento. A subseção da OAB deverá ser acionada para arcar com os custos da obra.
34	Construção do arquivo da VT de Jaciara	Aguardando emissão da OS.	Contratação suspensa até segunda ordem.
35	Acesso por biometria (impressão digital) em alguns setores do Complexo Trabalhista da Capital	Processo atrasado	Em fase de levantamento de preços.
36	Implantação da Sala Multiuso no Prédio da Corte	Projeto atrasado	Projeto básico concluído. Projeto executivo em andamento.
37	Adequação da sala de reuniões dos Desembargadores	Projeto atrasado	Projeto básico concluído. Projeto executivo em andamento.
38	Cobertura dos acessos dos estacionamentos do Complexo Trabalhista da Capital	Projetos atrasados	Projetos, básico e executivo, em fase de elaboração.
39	Reforma do vestiário central existente no prédio do Complexo Trabalhista de Cuiabá	Projetos atrasados	Projetos, básico e executivo, em fase de elaboração.
40	Construção do abrigo do controle de acesso ao estacionamento reservado à OAB no Complexo Trabalhista de Cuiabá	Projetos atrasados	Projetos, básico e executivo, em fase de elaboração.
41	Ampliação do espaço reservado para o Núcleo Avançado de Prática Jurídica da UNIVAG	Serviço concluído.	As obras e colocação de mobiliário correrão por conta da UNIVAG. Previsão de ocupação em agosto/2010.
42	Adequação do espaço reservado para o Núcleo Avançado de Prática Jurídica da UNIC	Serviço concluído.	As obras e colocação de mobiliário correrão por conta da UNIC. Previsão de ocupação em agosto/2010.
43	Criação do " Espaço Cidadania " na entrada do prédio das Varas do Trabalho da Capital (local onde funcionará o CAJ e o plantão do protocolo)	Projetos atrasados	Projetos, básico e executivo, em fase de elaboração.
44	Serviços de manutenção predial para o Complexo Trabalhista da Capital	Processo em execução.	Processo licitatório em andamento (fase interna).
45	Manutenção preventiva/corretiva do sistema de ar condicionado central do Complexo Trabalhista da Capital	Serviço contratado	
46	Arquivo deslizante para a Seção de Gestão Documental e VTs do interior	Registro de preços concluído.	Registro de preços. As aquisições vão ocorrer de conformidade com a disponibilidade orçamentária.
47	Solução dos problemas de goteiras e infiltrações no prédio da Corte	Processo em execução.	Processo licitatório em andamento (fase interna).
48	Sinalização vertical e horizontal dos estacionamentos do prédio Complexo Trabalhista da Capital.	Processo em execução.	Projetos, básico e executivo, em fase de elaboração. Para a sinalização vertical indicativa de vagas o processo de contratação já foi concluído.
49	Pequenos reparos no Complexo Trabalhista de Cuiabá	Procedimento implantado.	Os funcionários terceirizados (limpeza e vigilância) expedirão relatórios diários. Uma equipe da SPL executará os reparos.
50	Economia de energia no Complexo Trabalhista da Capital	Serviço concluído.	Acões já implementadas: a) Colocação de sensores de presença: autorizada a aquisição para colocação nos locais considerados mais críticos (hall dos elevadores). Posteriormente, será estendido para outros locais.
		Processo em execução.	b) Revisão do contrato de demanda com a Rede/Cemat.
51	Economia de recursos orçamentários no Complexo Trabalhista da Capital	Procedimento implantado.	Acões já implementadas: a) Substituição dos vigilantes por recepcionistas e porteiros: processo contratado.
		Processo em execução.	b) Diminuição do número de postos de vigilância: colocação de alarmes nos prédios.

		Processo em fase de estudo	c) Diminuição dos gastos com café: alterar a atual sistemática de distribuição de garrafas para evitar a perda diária de 40% do café disponibilizado.
52	Disponibilização de fio dental nos banheiros do prédio do Complexo Trabalhista da Capital	Processo em execução.	Em fase de busca de patrocinador.
53	Colocação de <i>datashow</i> e tela suspensos no CEFOR	Processo em execução.	O Sindicato dos Leiloeiros já foi acionado para bancar os custos.
54	Troca dos espelhos dos banheiros do CEFOR	Processo em execução.	O Sindicato dos Leiloeiros já foi acionado para bancar os custos.
55	Troca ds portas dos banheiros externos do hall de entrada do Prédio das VTs de Cuiabá	Serviço concluído.	Processo de aquisição concluído. Aguardando a entrega e instalação.
56	Caixa eletrônico do Banco do Brasil para emissão de cheques	Serviço concluído.	Terminadas as negociações com o banco do Brasil. Local definido e em fase de adequação de lógica e elétrica.
57	Colocação de televisores no Núcleo de Conciliação (6º andar do prédio das Varas do Trabalho)	Serviço concluído.	
58	Doação de bens inservíveis que estão armazenados no estacionamento do Complexo Trabalhista da Capital	Doação concluída	
59	Colocação de televisor no saguão de espera da VT de Sorriso	Serviço concluído.	
60	Teste de impermeabilização no lajão do edifício-sede do TRT	Serviço concluído.	
61	Adequação das salas dos peritos e instalação de sistema de ar-condicionado split	Serviço concluído.	
62	Instalação de sistema de ar-condicionado split na secretaria do Núcleo de Conciliação	Serviço em execução.	Previsão de término - 19 de novembro de 2011
63	Adequação da VT de São Félix do Araguaia para instalação do PAT	Projeto em execução.	Previsão de término - 06/01/2011
64	Adequação da VT de Sinop para instalação da 2ª Vt e do Foro	Projeto em execução.	Previsão de término - 06/01/2011
65	Instalação do PAT em Confressa	Projeto em execução.	Previsão de término - 06/01/2011
66	Contratação RETROFIT do sistema central de ar condicionado do edifício sede do TRT	Projeto em execução.	Previsão de término - 30/01/2011
67	Contratação dos serviços de restaurante e lanchonete - TRT	Projeto em execução.	Previsão de término - 30/01/2011